

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

日期	2017年4月28日 星期二	气候	阴有小雨	气温	10-16℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 二次设备进场, 玻璃损坏, 建设方已上报			
施工方人员动态:	工人12人, 管理3人				
施工机械动态:	曲臂升降机和两台				
施工部位及进度情况	屋面来施2, 3日车间下午至第二天8:00施2, 已完成 屋面焊接, 直撑, 斜撑还未施2.				
检查发现的问题	见证二次设备到场, 玻璃破碎, 已拍照, 业主已发其自己单位.				
处理措施、意见、结果	正泰自己产品, 建设方发回报告.				
协调内容或其他	安全生产正常,				
记录人	[Signature]		总监签阅		