

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通集团2.2MW光电项目

日期	2019年4月6日 星期三	气候	晴	气温	16-32℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 13名工人、管理2名					
施工机械动态: 曲臂升降两台					
施工部位进度情况	一、二号屋面桁架散料, 下午因杨树花太多而停工 二、四号屋面柱支撑施工, 两班制交接。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产				
记录人	[Signature]		总监签阅		