


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通2.2MW光电工程.

日期	2019年3月6日星期三	气候	晴	气温	1-15℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员23人、管理人员					
施工机械动态: 曲臂车两台.					
施工部位进度情况	上午4#屋面求具施工, 切割打眼, 安全网和警示带敷设, 室内屋顶加固				
检查发现的问题	1. 要求施工单位在施工中穿上反光背心 2. 安全网防护必须增加支撑				
处理措施、意见、结果	已实施购买反光背心和增加防护支撑 待允许施工后使用和增加支撑				
协调内容或其他	因业主单位是洛阳明星企业, 对安全工作特别严 听说有暗访后, 要求暂停四天施工,				
记录人			总监签阅		

