

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通2.2MW光伏工程

日期	2019年3月7日星期四	气候	晴	气温	1-11℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员23人, 管理人员					
施工机械动态: 两台曲臂车					
施工部位进度情况	因业主要求, 未施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	建设施工方已与业主协商, 同意加固夜间施工。 同意1号开始夜间施工。				
记录人	[Signature]		总监签阅		

