


# 监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通2.2MW光电工程

|                                                    |                                                                                     |    |                 |    |       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|-------|
| 日期                                                 | 2019年3月8日 星期日                                                                       | 气候 | 晴               | 气温 | 1-18℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 施工23人、管理3人<br>施工机械动态: 曲臂车两台 |                                                                                     |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
| 施工部位进度情况                                           | 安全防护架设、钻孔切割共7人白天施工、夜里屋顶加固两班倒各7人、机动两名白天安全防护                                          |    |                 |    |       |
| 检查发现的问题                                            |                                                                                     |    |                 |    |       |
| 处理措施、意见、结果                                         |                                                                                     |    |                 |    |       |
| 协调内容或其他                                            | 夜间施工要特别注意安全、管理人员全施工段不得空缺。每天上班前必须安全交底                                                |    |                 |    |       |
| 记录人                                                |  |    | 总监签阅            |    |       |

