

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电工程

日期	2019年3月7日 星期六	气候	晴	气温	1-18℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 灯具拉拔试验验收要求 分别为11.4、11.3、11.2.			
施工方人员动态: 施工人员23人、管理3人					
施工机械动态: 曲臂车两台					
施工部位 进度情况	4#屋面灯具安装全部完成, 室内屋顶加固完成70%.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	夜班继续两班倒加固				
记录人	[Signature]		总监签阅		

