


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通2.2MW光电项目

日期	2019年3月10日 星期二	气候	晴	气温	4-18℃
监理单位动态: 1人 施工方人员动态: 23人, 监理3人 施工机械动态: 曲臂车两台, 吊车1台			材料进场、取样见证、合格情况: 道轨进场, 检查符合设计要求		
施工进度情况 1. 吊运道轨至屋面, 2. 4#厂房内加固完成。					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他		加固为夜间两班倒, 每班各6人, 管理人员1人			
记录人				总监签阅	

