


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通2.2MW光伏项目

日期	2017年3月14日 星期四	气候	晴	气温	3-19℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 23人 管理3人 施工机械动态: 曲臂升降机2台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 4#屋面道轨安装结束, 3#房道轨安装中, 2#房灯具安装(白天) 2. 3#房屋顶加固(夜里)				
检查发现的问题	4号屋面接地扁铁部分位置焊错,				
处理措施、意见、结果	已实施整改				
协调内容或其他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		

