

# 监 理 日 志

工程名称: 洛明交通集团光伏电站

日期	2017年3月25日 星期一	气候	晴	气温	11-25℃
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	工人18人、管理3人				
施工机械动态:	吊车两台				
施工进度情况	1#屋面导轨安装压块、1#屋面彩钢瓦焊接、 夜晚1#屋顶钢桁架加固。				
检查发现的问题	1、检查发现所配螺栓是压270组件的、压 330偏短。				
处理措施、意见、结果	已全部拆回、换回40mm螺栓后再施工。				
协调内容或其他	安全生产正席				
记录人	[Signature]		总监签阅		

