


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运22MW光电工程

日期	2019年3月26日 星期二	气候	晴	气温	11-27℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 水工2人、管理3人					
施工机械动态: 曲臂车两台					
施工进度 情况	因最近事故在各地频发,同建设方商量后决定暂停施工,车间内电焊施工防护措施齐全。				
检查发现的 问题	但考虑到防火重要性,要求施工单位做好电焊专项施工方案后,经厂方甲方及监理同意后再施工。				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他	已发监理通知单,对电焊防火提出要求				
记录人			总监签阅		

