

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电2标

日期	2019年3月27日 星期三	气候	晴	气温	12-25℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人12人, 管理3人				
施工机械动态:	曲臂车两台				
施工进度情况	白天停工, 上午召开安全专题会议, 并作3次安全检查。加固班组白天改造电杆防钱火栏斗, 晚上1#层加固				
检查发现的问题	昨天已发通知单, 检查问题是相同, 召开专题会议时, 施工单位的曲臂车平台已在改制中,				
处理措施、意见、结果	下午通过厂方的共同检查, 同意晚上可以施工,				
协调内容或其他	开安全专题会议, 并做3重复安全检查, 与昨天问题一致				
记录人	[Signature]		总监审阅		

