

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 8 日

天气: 晴
气温: 12-25℃

星期: 四
工程名称: 洛阳交运 2.2MW 光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 1. 二三#屋面铺设检修盖板铺设良好。 2. 将车间棉条摆放, 因该车间易燃较多。 准备定制 10x20 米防火布, 棉条摆放完后 统一电焊。 3. 3#4#逆变器安装。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 工人 10 名, 管理 3 人, 曲臂升降车三台 安全用具使用正常。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人: [Signature]	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明	