

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 11 日

星期: 六

工程名称: 洛阳交运2.2MW光伏项目

天气: 晴
气温: 14-27℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地施工现场:

- 一、2地屋面等着装组件,无人施工.
- 二、3号车间钢柱支撑安装焊接中,安全帽带使用正常,防火专人负责,工作到位

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽
3
3

- 1、现场工人19人,管理4人,曲臂车3台.
- 2、一车间檩条堆放,三车间支撑焊接,四车间支撑制作.

其
它
事
项

安全正常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗守明