

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 13 日

星期: 一 工程名称: 洛阳交通 2.2MW 光伏电站

天气: 晴
气温: 18-29℃

监
理
工
作
情
况

巡视二地施工二现场:

- 一、下午四号屋面开始吊装组件, 吊装准备工作良好, 屋面工人指挥。
- 二、要求搬运人员两人一箱, 平抬组件, 上一箱散一箱, 严禁踩、压、拉。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽
三
三

1. 组件吊运至四号屋面
2. 斜撑制作
3. 3号车间接撑加固
4. 工人 27 人, 管理 4 人, 曲臂车两台, 吊车一台

其
它
事
项

安全无异常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗守明