

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 15 日

星期: 三

工程名称: 洛阳交通2.2MW光伏电站

天气: 晴
气温: 14-29℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地施工现场:

- 一、检查车间内使用安全用品到位
- 二、检查浇筑工作情况良好。
- 三、检查组件安装,发现排与排错位两公分,要求先作方拉线再进行安装。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

海
徽
三
三

- 一、四号车间屋面组件安装。
- 二、钢构柱支撑制作
- 三、二号车间柱支撑安装焊接
- 四、施工队员25人、曲臂车三台、管理三人

其
它
事
项

安全生产正常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗守明