

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 18 日

天气: 阴
气温: 20-30℃

星期: 六
工程名称: 洛阳交运集团2.2MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 一、检查组件安装情况,质量正常,个别人员按数时有手持组件边框情况。 二、车间加固正常中,下午至第二天八点半两班管理人员两个专管加固 三、安全及防火工作到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三	1、四号车间组件安装, 2、3号车间组件吊运散件, 3、2号车间支撑安装, 现场工人30人,管理人员,曲臂升降两台
其 它 事 项	安全无异常	
本日现场监理人员		
记录人: 王超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	