

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 5 月 19 日

星期: 日

工程名称: 洛阳交乙2.2MW光伏项目

天气: 晴  
气温: 14-27℃

监 理 工 作 情 况

巡视工地施工现场

- 一、检查组件散件, 两人一组平抬散件, 没出现拖拉等损伤组件现象, 吊装信号工指挥。
- 二、组件安装良好, 纵横成线, 坚固牢固。
- 三、现场安全帽带使用正常。
- 四、消防专人负责, 灭火器防火布到位。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

安徽三三

- 一、三、四号车间屋面组件安装。
- 二、上午三号车间吊运组件。
- 三、二、三号车间支撑安装。
- 四、施工人员30人, 管理10人, 曲臂升降台吊车一台。

其 它 事 项

安全生产正常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明