

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 22 日

星期: 三

工程名称: 洛阳交运 2.2MW 光伏项目

天气: 晴

气温: 20-34℃

监 理 工 作 情 况	巡视 2 处施工 2 现场. 一、组件 3# 屋面安装结束, 余下组件不施工号 屋面组装, 未施工. 二、一号车间防火责任人看护, 超大防火布覆盖 安全帽, 带使用正常.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 强 三 三	1、一号车间捆扎檩条并接屋面铁固定 2、施工人数 18 人, 管理 4 人, 曲臂平台
其 它 事 项	安全正常	
本日现场监理人员		
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	