

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 23 日

天气: 晴
气温: 18-34℃

工程名称: 洛物交运2.2MW光电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场: 一、二号屋面吊装组件, 接触信号及时指挥, 散件两人平抬, 无拖拉组件行为。 二、一号车间防火工作良好, 大防火布覆盖, 灭火器十余个, 水桶四个, 专人负责, 管理人员全程跟踪。	
施 工 情 况	施工单位 安徽王三	施 工 内 容 及 进 度 一、二号屋面组件吊装, 散件。 二、一号车间支撑安装, 槽钢焊接。 三、施工人员二十六人, 管理人员四人, 吊车一台, 曲臂升降车三台。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人: 王三	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明	