

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 24 日

星期: 五
工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

天气: 晴
气温: 17-35℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 1、二号车间组件安装. 个别工人安装时手按 撑组件, 已警告, 下次发现必处罚. 2、一号车间支撑安装. 檩条焊接. 3、安全帽带佩戴齐全. 防火专人负责, 现场 大防火布覆盖. 灭火器、水桶到位.	
施 工 情 况	施工单位 安徽王王	施 工 内 容 及 进 度 1. 二号车间屋面组件安装. 2. 一号车间斜支撑安装. 檩条焊接. 3. 工人26人、管理四人、曲臂升降车 三台、灭火器十只、水桶四个.
其 它 事 项	安全无异常	
本日现场监理人员		
记录人: 王王	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	