


监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 25 日

星期: 2
工程名称: 洛阳交通2.2MW光电项目

天气: 晴
气温: 18-35℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 1. 检查组件安装情况, 组件安装完成2/3 其子午线未再安装. 2. 4#车间组件放线. 3. 1#车间加固, 防火工作准备充分.	
施 工 情 况	施工单位 安徽 五 三	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#车间支撑安装, 檩条加固焊接 2. 4#车间放4平方线, 3. 二号车间组件安装, 4. 工人28人, 曲臂升降平台
其 它 事 项	安全生产正常	
今日现场监理人员 记录人:  总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明		