

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 26 日

星期: 日
工程名称: 洛阳交运 2.2MW 光电项目

天气: 晴
气温: 18-35℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地方施工现场 1. 四号屋面放线人员偏少, 要求施工单位加人 2. 一号车间防火准备工作良好, 水桶, 灭火器到位, 专人看护, 大防火布覆盖, 安全帽, 安全带使用正常	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 安徽之 1. 下午到第二天八点一号车间檩条安装, 支撑安装. 2. 四号车间屋面放电缆, 配电房拆卸线路 3. 施工人员 28 人, 管理 4 人, 曲臂车 3 台
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员 记录人: [Signature] 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明		