

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 28 日

星期: 二
工程名称: 洛阳交运集团2.2MW光伏电站

天气: 晴
气温: 14~28℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场. 1. 检查四#屋面放线情况, 拉线缆时下部用滑轮每2米一个, 电缆表面良好. 2. 一#车间加固作业, 电焊防火用大防火布覆盖, 专人负责, 管理全时做在现场, 灭火器水桶到位.
----------------------------	--

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
中 联 三 三	1. 四#车间放线, 井网柜与老柜铜排连接. 2. 一#车间木檩条加固, 斜支檩条焊接. 3. 电缆到货, 吊车吊卸, 工人2人, 吊车一台, 曲臂升降三台, 管理4人.

其 它 事 项	安全生产正常
------------------	---------------

本日现场监理人员	记录人: [Signature]	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苟奇明
----------	------------------	---------------------------