

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 3 日

星期: 一

工程名称: 洛铂交运 2.2MW 光电项目

天气: 晴
气温: 22-34°C

监 理 工 作 情 况	巡视二地施二现场 一、检查 3# 车间电缆走桥施二良好。 二、检查 2# 车间连接件焊接、现场防火工作良好, 安全帽安全带佩戴齐全。
----------------------------	---

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	安徽三三	1. 3# 屋面放缆线施二。 2. 2# 车间连接件焊接施二。 3. 工人 24 人, 曲臂车 1 台, 一台已退租, 管理人员 3 人。

其 它 事 项	安全无异常
------------------	--------------

本日现场监理人员	
记录人: 李强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明