

监 理 日 志 ()




日期: 2019年6月8日

星期: 二

工程名称: 洛阳交通2.2MW光伏电站

天气: 晴

气温: 4-34℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场: 1. 4#屋面4m²线套管组件接线但施工人太少 2. 1#车间加固已具备组件安装条件, 3. 安全生产良好, 防火工作正常	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三	1. 4#屋面组件线套管安装 2. 1#车间檩条加固、支撑安装、 3. 施工人员14人、管理人员1人、曲臂升降2台、
其 它 事 项	安全帽带佩戴正常、	
本日现场监理人员:  记录人:  总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下装到智能设备