

日期: 2017年6月9日
星期: 日
工程名称: 海陵岛2.2MW风电项目

天气: 晴
气温: 22-35℃

监 理 工 作 情 况	巡视二地施工现场 一、四号车间屋面逆变部分线制作时破皮, 要求重新制作中, 二、一号车间加固金架施工. 三、安全帽、安全带使用正常, 防火工作到位, 专人看护, 管理人员在现场把关.	
施 工 情 况	施工单位 安徽 王 王	施 工 内 容 及 进 度 1、四号屋面接钱, 三号屋面放线 2、一号车间加固施工. 3、工人26人、管理人员4人、曲臂车2台
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员 记录人:  总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版张

江苏省住房和城乡建设厅监制

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备