

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 二

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

天气: 晴

气温: 17-33℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场. 1、检查三号、二号屋面情况,屋面施工十人,三号组件接线套管二人,放线在二号部位六人,两人整理桥架. 2、检查三号车间加固情况,二十四小时施工,防火工作到位,现场专人看护.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三	1、三号屋面中平方线套管接线 2、二号屋面各电缆放线. 3、桥架调整. 4、三号车间加固钢构.
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备