

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 13 日

天气: 晴
气温: 24-35℃

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

监 理 工 作 情 况

巡视施工现场情况

1. 3号屋面施工人员10人、安全帽使用正常,质量良好.
2. 1号车间水平支撑斜撑满焊,施工人员3人一班,24小时施工.曲臂车两台.白天只允许一台施工.

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
安徽之	1. 3号屋面桁架施工. 组件分配线制作安装. 套管.
三	2. 1号车间连接件满焊.

其 它 事 项

安全无异常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

薛守明