

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 16 日

星期: 二

工程名称: 洛阳弘通 2.2MW 光电项目

天气: 晴

气温: 23-34

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场 1. 工人30余人, 吊车两台, 曲臂升降车两台. 2. 因屋面放电缆无法人工操作, 所以用吊车两辆, 一台吊线盘, 一台牵引. 3. 现在安全生产情况良好, 防火工作到位.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽王立	1. 1-3号放电缆、 2. 3号逆变器接线、付桥架制作安装、 3. 1号车间水平支撑加固焊接、
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员 记录人: [Signature] 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南守明		