

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 21 日

星期: 五 工程名称: 洛阳交运集团 2.2MW 光电项目

天气: 晴
气温: 20-30℃

监 理 工 作 情 况	巡视 2 号施工现场 1. 加固因安监检查未施工。 2. 屋面工人安全帽佩戴正常, 组串接线规范, 付桥架安装良好。 3. 现场施工人员十人, 管理人员 4 人。	
施 工 情 况	施工单位 中 微 三 二	施 工 内 容 及 进 度 1. 2 号屋面组件安装 付桥架安装。 逆变器接线 2. 1、2 号通讯放线 3. 夜里停电前网柜接线。
其 它 事 项	安全无异常	
今日现场监理人员 记录人:  总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 黄守明		