

监 理 日 志 ()



日期: 2019 年 6 月 27 日

星期: 四

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

天气: 晴转雨

气温: 20-30

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 1. 上午干了一会就下雨, 组件安装继续干至近中午, 电气未干. 2. 组件安装4人, 晚上防腐四人对班施工, 3. 下雨前检查缆线封闭, 汇流箱、逆变器都已关闭	
施 工 情 况	施工单位 安徽 三 三	施 工 内 容 及 进 度 1. 组件安装 2. 车间连接件防腐
其 它 事 项	安全无事故	
今日现场监理人员:  苗守明 记录人:  苗守明 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		