

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 27 日

星期: 3
工程名称: 洛阳交运 2.2MW 光电项目

天气: 晴
气温: 21-33℃

监 理 工 作 情 况

- 巡视二地施工二现场情况.
1. 上午对四#逆变器, 汇流箱, 并网柜进行三方检查, 下午四#正式合闸发电试运行
 2. 文明施工施工正常, 组件安装未发现摔坏组件表面情况, 平整度良好.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽之之

1. 组件安装四人, 电气安装四人, 现场清理一人, 管理人员三人.
2. 1号屋面组件安装, 汇流箱端子线制作, 逆变器线束制作, 柜号及测试

其 它 事 项

安全无异常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

南守明