

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 30 日

星期: 12

工程名称: 海阳交运 2.2MW 光电项目

天气: 晴

气温: 21-34℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地施工现场。

1. 检查今天出勤人数. 电气安装四人, 桥架盖板三人、接地连接二人、管理人员三人,

2. 与业主、施工方一起检查二、三号汇流箱及逆变箱后. 二、三号屋面也已合闸试运行.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽
三
三

1. 桥架盖板,
2. 1号逆变组串接线、测试
3. 组件套管接线.

其
它
事
项

安全无异常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗守明