


监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 12 日

星期: 三 工程名称: 洛阳交运集团2.2MW光伏电站

天气: 晴
气温: 21-33℃

监 理 工 作 情 况	《《初20中施2现场 1. 三号铜鼻子接线制作良好、一、二号放线正常, 安全帽佩戴正常, 屋面施工人数10人, 2. 三号车间支撑水平施工焊接, 24小时施工, 2人16人, 曲臂升降2台, 防火专人负责, 安全帽带使用正常, 消防用品充足,	
施 工 情 况	施工单位 安徽至王	施 工 内 容 及 进 度 1. 三号车间屋面组件接线, 汇流箱, 逆变器箱铜鼻子制作, 一、二号放线, 调整桥架. 2. 三号车间水平支撑焊接, 满焊
其 它 事 项	施工安全无异常	
本日现场监理人员:  记录人:  总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		