


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交电2.2MW光电工程

日期	2017年3月12日星期二	气候	晴	气温	4-14℃
监理人员动态: 现场1人 施工方人员动态: 工人23人、监理3人 施工机械动态: 曲臂升降车两台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 白天4#厂房面接箍铁焊接、3#屋面夹具施工。 2. 3#车间夜曦加固, 两班倒对接。				
检查发现的问题	因蓝白图出入 对4#车间夹具重做拉拔试验。				
处理措施、意见、结果	试验结果157.7、153.5、159.1、150.1				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

