


监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 1 日

星期: 六
工程名称: 洛汭交运 2.2 MW 光电项目

天气: 晴
气温: 20-35℃

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况: 1、检查 1# 车间安全生产情况, 工人全部佩戴安全帽带, 防火专人负责, 管理全时段在现场, 水桶灭火器准备充分, 防火布覆盖到位。 2、检查并网柜接线情况, 检查四#屋面接线情况良好。	
施 工 情 况	施工单位 安徽 之 之	施 工 内 容 及 进 度 1、四#屋面接线, 并网柜接线。 2、一#车间檩条焊接, 支撑安装。 3、2 人现场 26 人, 管理 3 人, 曲臂车 3 台。
其 它 事 项	安全生产	
本日现场监理人员 记录人:  总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明 江苏省住房和城乡建设厅监制		