

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 23 日

星期: 日
工程名称: 洛阳交运 2.2MW 光伏电站

天气: 晴
气温: 22-33℃

监 理 工 作 情 况	《《光伏二地施工二现场中情况》 1、施工人员白天十人, 晚上4人, 管理人员4人 曲臂车1台, 车间内油漆防腐施工, 只允许底 里施工, 2、汇流箱线头制作细致, 工人正常佩戴安全帽, 安全施工正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安 徽 三 三	1、一号屋面因缺少接地片来进行组件接地 2、二号屋面组串放线, 汇流箱接线 制作安装, 最后一个并网柜安装。 3、夜里油漆防腐施工。
其 它 事 项	安全施工正常	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	葛守明