

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 24 日

星期: _____

工程名称: 洛阳交通集团2.2MW光电项目

天气: 晴
气温: 21-31℃

监 理 工 作 情 况

巡视工地现场:

1. 白天屋面施工人数10人、晚上车间人数4人对焊。曲臂车一台、管理人员3人

2. 施工除组件安装暂停外、其余正常、安全文明施工也正常

3. 下午进行防暑急救演练。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

安徽
三三

1. 又与屋面汇流箱缆头制作、线鼻子安装、组件接线套算、组串套管
2. 车间钢构加固电焊部位防腐施工。

其 它 事 项

安全施工正常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗守明