


监 理 日 志

工程名称: 洛铂交运2.2MW光电项目

日期	2017年4月26日 星期五	气候	阴	气温	10~15℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 12名工人、管理2人					
施工机械动态: 曲臂车两台					
施工部位 进度情况	一、屋面因白天停电未施工。 二、夜晚来电后三号车间钢构件电焊，				
检查发现的问题	检查消防用具齐全、安全帽、安全带使用良好， 未发现违规。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人				总监签阅	