

监 理 日 志

工程名称: 邵阳交运2.2MW光电项目

日期	2017年4月29日 星期一	气候	晴	气温	13-24℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人15人, 管理3人				
施工机械动态:	曲臂升降梯2台				
施工部位进度情况	上午因屋面湿而未施工, 下午扁钢接地加大搭接 下午2#车间吊接钢构件。				
检查发现的问题	检查接地搭接符合要求 检查加固焊接安全用具及消防情况, 水桶内水偏少。				
处理措施、意见、结果	已现场要求工人把水桶力加满。				
协调内容或其他	安全正常				
记录人	[Signature]		总监签阅		