


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通2.2MW光伏项目.

日期	2019年 5月 19日 星期二	气候	晴	气温	7-23℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 12人施工, 2人管理					
施工机械动态: 曲臂升降2台					
施工部位进度情况	因大风, 交通集团不允许施工, 晚上3#屋面加固, 2到2班施工.				
检查发现的问题	发现屋面有几只, 编织袋装有夹具, 为防吹落伤人, 已通知施工队.				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位取下.				
协调内容或其他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		

