

监 理 日 志

工程名称: 蚌埠海晏2.5MW炉内化渣炉电改

日期 2019 年 6 月 3 日 星期 一

气候

晴

气温

17-24℃

监理单位动态:

1人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

施工便6人. 监理便2人

施工机械动态:

新到吊机. 小型运输车

施工
部位
进度
情况

32#斜撑试装. 加固斜撑切割.

检查
发现
的
问题

施工现场危险. 斜撑基础第孔洞. 开孔灯.
柱子为预埋钢筋. 无法正常施工.

处理
措施
、
意见
、
结果

1. 要求多想办法. 规范施工. 禁止动火明火
吹孔. 防止混凝土降低强度. 需经隐蔽.
2. 下发监理工作联系单. 要求做好. 需经施工措施.

协调
内容
或
其他

记录人

张连忠

总监签阅

徐耀光