

监 理 日 志

工程名称: 蚌埠市35MW炉内脱硫工程

日期	2017年6月30日	星期	日	气候	阴	气温	23°-33°
监理人员动态: 1人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管工1人, 焊工10人							
施工机械动态: 磁选机1台, 气焊设备1套, 电焊机1台							
施工部位 进度情况	30#炉膛制作, 加固梁架(6根)						
检查发现的问题	场区卫生。 存在问题: 1. 材料加工区凌乱; 2. 施工进度缓慢。						
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对材料加工区进行整理; 2. 与施工单位沟通, 尽快增加施工人员。						
协调内容或其他							
记录人	张理忠			总监签阅	徐耀生		