

监 理 日 志

工程名称: 新建海防3.5mw屋顶光伏项目

日期	2019年7月19日 星期五	气候	多云	气温	24-33℃
监理人员动态:			1人		
施工方人员动态:			管理人员1人, 施工人员4人		
施工机械动态:			破碎机, 电焊机, 运输车, 泵车.		
施工进度情况	20# 光伏支架制作, 加固安装.				
检查发现的问题	场区出格, 召开工地例会; 要求进行现场整改会议: 要求 在8月31日前全部并网				
处理措施、意见、结果	处理措施: 1. 7月25日 支架安装人员进场(25人以上) 2. 7月25日 剩余材料陆续进场. 3. 7月31日 完成所有支架安装. 4. 8月31日前 至少并网25mw以上.				
协调内容或其他					
记录人	张立忠		总监签阅	徐耀光	