

监 理 日 志

工程名称: 山东海晏35kV变电站发电项目

日期	2019年7月22日 星期一	气候	晴	气温	28~36℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员2人, 施工员14人		6箱组件到场			
施工机械动态: 破碎机1台, 电焊机2台, 运输车1辆					
施工部位进度情况	21#斜撑制作, 加固安装.				
检查发现的问题	场区巡检: ① 检查现场安全管理; ② 检查防暑措施落实.				
处理措施、意见、结果	① 现场清理: 要求做到“完料、场地清”; ② 禁止高温时间段施工, 做好防暑应急措施落实.				
协调内容或其他	与印电单位联系, 跟踪下步施工: 人员、材料到场计划落实.				
记录人	张连忠	总监签阅	徐耀生		