

监 理 日 志

工程名称: 辉南备蓄3.5MW/新双塔光伏电站项目

日期	2019年8月9日 星期二	气候	晴	气温	25~36℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员1人、施工人员11人				
施工机械动态:	板车等小型机具				
施工部位进度情况	22# 31# 支架安装。				
检查发现的问题	场区比较整洁, 文明施工方面有所改善。 存在问题: 1. 夜间施工保护措施不到位。 2. 22# 有组件排列布错误现象。(已在整改)				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	联系总包单位, 尽快落实后续材料到场。				
记录人	张进忠	总监签阅	徐耀光		