

监 理 日 志

工程名称: 财丰海富35kV线路改造工程

日期	2019年8月15日 星期一	气候	晴	气温	22-31℃
监理人员动态:		1人			
施工方人员动态:		张工1人 4人			
施工机械动态:		切割机 等小型机械			
施工部位进度情况	蔬菜区支架安装问题整改。				
检查发现的问题	地区出检。支架安装已结束。 施工队大多数已回家。近期支架整改进度缓慢。				
处理措施、意见、结果	与印C单位沟通。要求施工单位尽快完成支架安装整改。温度逐渐升高。合理安排施工时间。尽快完成支架验收前工作。				
协调内容或其他					
记录人	张进忠		总监签阅	徐耀光	