

# 监 理 日 志

工程名称: 中电海陆3.5MW厚胶布式光伏发电项目

日期	2019年11月13日 星期三	气候	雨	气温	5~19℃
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工队12人				
施工机械动态:	切割机、电焊机、电钻等				
施工进度情况	<p>1. B03、B04、B05, 并网柜至逆变器柜240电缆敷设。</p> <p>2. 20# 21# 汇流箱120电缆头制作。</p> <p>3. 19# 21# MC4压接。</p>				
检查发现的问题	<p>检查出此问题, 发现问题:</p> <p>1. B01、B02、B04、B05、B07、B10, 240出线没穿护套。</p> <p>2. 局部120电缆转弯半径不够。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>与施工单位沟通, 对上述问题尽快落实整改。</p>				
协调内容或其他					
记录人	张志强	总监签阅	徐耀光		