

# 监 理 日 志

工程名称: 柴林海吉星3.5mw浮流分布式光伏发电项目

日期	2019年12月6日 星期二	气候	晴	气温	-3°-10°
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工队5人				
施工机械动态:	电焊机、液压钳				
施工进度情况	<p>1. 18# 19# 交流电缆头头制作、安装。</p> <p>2. 17# 18# 19# 22# 通讯(485线)敷设。</p> <p>3. 30# 防雷接地施工。</p>				
检查发现的问题	<p>站区巡视, 发现问题:</p> <p>1. 蔬菜区部分整改组串未接入逆变器。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>要求施工单位, 蔬菜区整改完组串全部接入逆变器发电, 加快尾项工程施工进度。</p>				
协调内容或其他	<p>召开工程例会, 确定12月9日水导区并网</p>				
记录人	张忠忠		总监签阅	徐耀光	