

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏储能项目一期临电

日期	2019 年 4 月 19 日 星期五	气候	阴	气温	10-17℃
监理人员动态: 李云、任远威 施工方人员动态: 现场施工工人 12 人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 一次、二次桥架底部钢筋铺设、绑扎。 2. 7#屋面光伏支架、光伏组件安装。 3. 电缆桥架打接板洞。				
检查发现的问题	1. 夹具螺丝有未安装平垫和弹垫现象。 2. 现场施工垃圾未清理干净。 3. 个别施工人员未穿安全反光背心。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 夹具螺丝须按要求穿垫。 3. 施工垃圾须清理干净。 4. 施工人员须穿安全反光背心。				
协调内容或其他	1. 今日所招开监理例会。 2. 业主、施工、监理三方组织安全检查。				
记录人	李云		总监签阅	苗守明	

